



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



R. Torres
Raimundo Nonato de O. Torres
Engº Civil
CREM-AM 0420028471

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU – PMM
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –SEMOSP
Endereço: Boulevard Pedro Rates de Oliveira nº 443 - Centro – CEP 69.400-282
EMAIL: semosmpu@hotmail.com
CNPJ: 04.274.064/0001-31





Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS COM ELEVATÓRIA

Bancos
SINAPI - 12/2021 -
Amazonas

B.D.I.
26,98%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,39%
Mensalista: 47,07%

Local: VILA DO JACARÉ E VILA DO CAMPINAS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.
Data: 30/03/2022

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 74.882,70	22,89% 17.094,87	21,62% 16.146,40	17,62% 13.159,09	17,62% 13.159,09	9,51% 7.102,32	10,74% 8.020,92
2	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 97.856,88	100,00% 97.856,88					
3	TRABALHO EM TERRA	100,00% 1.513,95	100,00% 1.513,95					
4	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	100,00% 89.286,03	50,00% 44.643,02	50,00% 44.643,02				
5	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA DA ELEVATÓRIA)	100,00% 428.200,20		20,00% 85.640,04	20,00% 85.640,04	20,00% 85.640,04	20,00% 85.640,04	20,00% 85.640,04
6	PINTURA	100,00% 5.040,72						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 3.286,02						
8	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00% 320.133,50	25,00% 80.033,38	25,00% 80.033,38	25,00% 80.033,38	25,00% 80.033,38	100,00% 3.412,22	
Porcentagem			23,64% 241.142,09	22,20% 226.462,83	17,53% 178.832,51	17,53% 178.832,51	9,41% 96.028,38	9,68% 98.701,68
Custo			23,64% 241.142,09	45,84% 467.604,92	63,38% 646.437,43	80,91% 825.269,94	90,32% 921.298,32	100,00% 1.020.000,00
Porcentagem Acumulado								
Custo Acumulado								

Raimundo Nonato de O. Torres
Raimundo Nonato de O. Torres
Engº Civil
CREM-AM 0420028471

